

地域情報通信基盤整備推進交付金事業における整備計画の事後評価

事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業		連絡先	TEL	073-489-5912
				Mail	chideji@town.kimino.lg.jp
市町村名	紀美野町		事業主体	紀美野町	
所管部署	総務課				
事業の概要	事業年度	平成20年度 1次補正	事業完了日	平成22年3月30日	
	総事業費	255,990千円	交付金額	85,330千円	
	整備対象地域	紀美野町全域(西側一部地域を除く)			
	事業の内容				
	<p>紀美野町は、平成20年当時、町の大部分が難視聴地域であったことから、大小40もの共同受信施設が存在し、約3,200世帯が加入していた。</p> <p>しかし、地上デジタル放送への移行にあたり、ほとんどの共同受信施設が、地上アナログ放送時の設備、受信場所のままでは受信できず、また、アナログ放送時は難視聴地域ではなかったが、地上デジタル放送への移行後、新たに難視聴地域になる世帯が約100世帯存在することも判明し、町による難視聴対策が求められた。</p> <p>難視聴対策にあたっては、紀美野町は、中山間地域が多いため、土砂崩れ等の災害にも考慮し、可能な限り無線による方法で行うこととした。</p> <p>そこで、本事業により町内各所に小規模の無線中継局(ギャップフィラー)を整備し、ワンセグを含めた地上デジタル放送の再送信を行い、地形上の要因等によりギャップフィラーでの対策が困難な一部地域については、各世帯にFTTH等の有線で地上デジタル放送の再送信を行うことにより、難視聴地域の解消を図った。</p>				
サービス開始日	平成22年3月31日				
サービス形態	公設公営				
契約先					
	整備計画時の目標		実績		
	初年度	最終	H22年度末	H26年度末	
整備地域の世帯数	3,300	3,300	3,235	3,251	
加入世帯数	1,000	3,300	3,141	3,216	
加入率(%)	30.3	100.0	97.1	98.9	
評価及び課題	<p>本事業の実施により、当初より想定していた難視聴地域は全て解消できた。今後は、経年により施設の老朽化が進んでいくため、定期的な機器の更新を行い、安定的に施設を運用することが必要となる。また、山林樹木の成長等の外的要因により、局所的に導入当初より受信レベルが低下する場所が生じることも想定されるため、各案件ごとの個別対策が必要になると予想される。</p>				